

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			安徽交通职业技术学院基建支出						
主管部门			232-安徽省交通运输厅			实施单位	232002-安徽交通职业技术学院		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	8000.00	3551.54	10	44.39%	4.44
			其中：本年财政拨款	0.00	8000.00	3551.54	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	产教融合实训基地项目各项工作稳步推进和开展，完成项目单体工程量约80%，（并对项目内设备采购部分开展论证与调研工作），为确保明年项目投入使用、（满足学生实验实训需求）打下基础。					项目单体工程量已完成约70%，已对设备采购部分展开论证与调研。为明年项目投入使用打下基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	产教融合实验实训楼主体结构验收数量		＝2栋	2栋	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	5	5	
			工程完成时效		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.9	进度因天气等因素有所滞后，已督促施工单位提出赶工措施
		成本指标	项目实施成本		≤8000万元	3551.543万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目建成有效改善办学条件，提高社会影响		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	项目建成提升办学条件、提高人才培养质量		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对周边环境的影响程度		无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对学校发展的可持续性影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥90%	90%	5	5	
			学生满意度		≥90%	90%	5	5	
总分							100	93.34	