

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			校园基础设施和智能化建设						
主管部门			232-安徽省交通运输厅			实施单位	232002-安徽交通职业技术学院		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	8218.45	8218.45	8218.45	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	8218.45	8218.45	8218.45	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成新校区建设部分资金支付。完成学院基础化设施和智能建设需要。					完成教学专用设备购置，加大实训基地、实验室建设，提升学院教学硬件水平，保障教学质量。做好老校区日常管理和基础设施修缮等工作，进一步改善教学条件，为在校学生提供优质服务。年底前新校区所有主体建筑全部封顶，基本完成新桥校区主体工程建设任务，校区建设各项工作稳步推进，进一步提升办学水平、提高教学质量。经费支出符合相关规定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开工建设实验实训楼数量		＝2栋	2栋	10	10	
			项目工程施工面积		约4.8万平方米	达成预期指标	10	10	
		质量指标	工程质量等级		合格	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目开工日期		2023年2月 前	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性		按进度节点及合同约定支付工程款	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目实施成本		控制在项目概算范围内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加学费收入金额		明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对提升办学条件，提高教学质量的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对周边环境造成污染或破坏的影响程度		低	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对学院产教融合实训发展，提高学生能力		明显	达成预期指标	5	5	
			对学校发展的可持续性影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度		≥90百分比	90百分比	5	4	进一步提高教师满意度
			学生满意度		≥90百分比	90百分比	5	3	进一步提高学生满意度
总分						100	97.00		