

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			安徽交通职业技术学院新桥校区项目						
主管部门			232-安徽省交通运输厅			实施单位	232002-安徽交通职业技术学院		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	84000.00	84000.00	49000.00	10	58.33%	5.83
			其中：本年财政拨款	84000.00	84000.00	49000.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成年度建设任务。					开展了新桥校区建设，完成了新校区公共教学楼、食堂、教师周转房等所有单体建筑结构建设任务。经费支出符合相关规定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设内容完成率		预期全部完成单体建设内容	达成预期指标	20	20	
			工程质量等级		验收合格率100%	达成预期指标	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	5	5	
			时效指标	项目建设时间		12月	达成预期指标	5	5
		经费支出时效性		按进度节点及合同约定支付工程款	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目实施成本		控制在项目概算范围内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学费、住宿等收入达标率		100%	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对提升办学条件，提高教学质量的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对周边环境造成污染或破坏的影响程度		低	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对学校发展的可持续性影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
			提升地区整体的文化水平		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥90%	90%	5	5	
			教师满意度		≥90%	90%	5	5	
总分						100	95.83		